

# Profi-Check Trinkwasserinstallation



<b>Firma</b>	_____
<b>Monteur</b>	_____
Straße	_____
PLZ / Ort	_____
Telefon	_____
Fax	_____
E-Mail	_____
<b>Kunde</b>	_____
Straße	_____
PLZ / Ort	_____

<b>Objekt</b>	_____	
Straße	_____	
PLZ / Ort	_____	
Ein- bzw. Zweifamilienhaus	Anzahl WE:	_____
Mehrfamilienhaus	Anzahl WE:	_____
Baujahr	_____	
Versorgungsdruck	_____	
Härtebereich	_____	
Rohwerkstoff(e)	_____	

Anlagenteil	ja	nein	Bemerkung / Fabrikat
<b>1. Hausanschluss</b>			
1.1 Erdung, Potentialausgleich.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1.2 Zähleranschluss.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1.3 Absperrrichtungen.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1.4 Rückflussverhinderer, KFR-Ventil.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1.5 Filter.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1.6 Möglichkeit automatischer Rückspülung.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1.7 Druckminderer, Manometer.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1.8 Wasserbehandlung.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
1.9 Leckageschutz.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<b>2. Verteilungsanlagen</b>			
2.1 Stagnierende Leitungsteile.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2.2 Dämmung der Rohrleitungen.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<b>3. Zentrale Trinkwassererwärmer</b>			
3.1 Speichereinheit.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ Liter
3.2 zulässiger Speicherbetriebsdruck.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ bar
3.3 Speicheranode gewartet.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3.4 Absperrrichtung.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3.5 Rückflussverhinderer.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3.6 Ansprechdruck Sicherheitsventil.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ bar
3.7 MAG nach DIN 4807.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3.8 Vordruck im MAG.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3.9 Abblaseleitung.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3.10 Zirkulationspumpe.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3.11 Speichertemperatur.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____ °C
3.12 Thermostatmischarmatur bei Solaranlagen.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<b>4. Einzelnahmstellen</b>			
4.1 Sicherungseinrichtungen.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
4.2 Heizungsbefüllung nach EN 1717.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
<b>5. Betrieb der Anlage</b>			
5.1 Wartungs- und Bedienungsanleitung vorhanden.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
5.2 Betreiber in die Anlagenfunktion eingewiesen.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

**Grundlage für den Profi-Check sind u.a. folgende Normen und Vorschriften:**  
 DIN 1988, DIN EN 1717, AVB WasserV, DIN EN 806-5, VDI 6023, Trinkwasserverordnung

**Zustand der Anlage, Besonderheiten:**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Bemerkungen und Notizen zu einzelnen Punkten:**  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Kenntnisnahme des Anlagenbetreibers: Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_